



1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 371
Fecha del reporte: 25/04/2026, 06:00 p. m.
Cliente: CARGIL
Técnico: Kenneth Reyes
Visita ID: 6

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: MINI - Carrier - 09876654ADG - Oficinas
Marca: Carrier
Modelo: RD300
Serie: 09876654ADG
Tipo de unidad: Mini-Split 36,000 BTU

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Mantenimiento, barnizado y secado de motor eléctrico
- Procedimiento:
 - Inspección previa del estado del motor: Se revisa la condición general del motor para determinar el nivel de suciedad, humedad, contaminación o deterioro del sistema aislante.
 - Desarme parcial para mantenimiento: Se desmontan las partes necesarias para acceder a zonas internas del motor que requieren limpieza, inspección o tratamiento técnico.
 - Limpieza interna y externa del motor: Se eliminan polvo, grasa, humedad, residuos y suciedad acumulada en carcasa, bobinado, tapas y componentes internos del motor.
 - Revisión de balineras y componentes de giro: Se inspeccionan balineras, eje, ventilador y partes móviles para detectar desgaste o condiciones que afecten el funcionamiento.
 - Aplicación de barniz aislante en bobinas: Se aplica barniz al bobinado para reforzar el aislamiento eléctrico y mejorar la protección contra humedad, vibración y contaminación.
 - Secado técnico del motor: Se realiza secado controlado para eliminar humedad y permitir la correcta fijación del barniz aplicado al sistema de bobinas.
 - Armado y ajuste de componentes: Se reinstalan tapas, tornillería, ventilación y elementos desmontados, verificando un armado firme y alineado.
 - Prueba de operación y verificación final: Se efectúan pruebas de funcionamiento, consumo y desempeño general para validar que el motor quedó apto para servicio.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

No se registraron hallazgos.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

registro de prueba

6. OBSERVACIONES


Observaciones

registro de prueba

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	130
Amperaje:	12



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BD
Puesto: BD
Fecha de cierre: 25/04/2026, 06:01 p. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BD', is written inside a rectangular box.