



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #373

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 373
Fecha del reporte: 26/04/2026, 10:40 a. m.
Cliente: Petronilo Reyes
Técnico: Kenneth Reyes
Visita ID: 10

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CÁMA - Emerson - 09876654ADGggggg - Maquinas
Marca: Emerson
Modelo: RD300444
Serie: 09876654ADGggggg
Tipo de unidad: Cámara de Congelación

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión general y diagnóstico inicial
- Procedimiento:
 - Evaluación del estado físico del equipo: Se realiza inspección visual de gabinete, tapas, base, serpentines, corrosión, rastros de aceite y aislamiento térmico para identificar condiciones anormales visibles.
 - Medición de presiones estáticas: Se registran las presiones de alta y baja con el equipo apagado para conocer la condición inicial del sistema y orientar el diagnóstico técnico.
 - Revisión del sistema de control y mando: Se inspeccionan señales de control, terminales, sensores, tarjetas y módulos electrónicos para verificar ajuste, continuidad y estado general del circuito.
 - Prueba de componentes eléctricos y de control: Se evalúa el funcionamiento de contactores, válvulas solenoides, relays y demás componentes de control para confirmar una respuesta correcta del sistema.
 - Revisión de componentes eléctricos de potencia: Se inspeccionan motores, compresores, bombas y conexiones de potencia para verificar condición física, funcionamiento y seguridad eléctrica.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Condición general

- H-AH-001: Bomba de agua helada con bajo caudal o sin circulación.
- H-AH-004: Flujo insuficiente en evaporador de chiller.
- H-AH-005: Intercambiador con incrustación o baja transferencia térmica.
- H-TV-003: Evaporador sucio: Filtros saturados o lodo en serpentín.
- H-TV-006: Temperatura: Diferencial térmico fuera de rango.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Hlola

6. OBSERVACIONES

Observaciones

JOLA

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	130
Amperaje:	34

